

Budowa: Rozbudowa szkoły podstawowej nr.4 w Orzeszu Jaśkowicach

**PROTOKÓŁ ODBIORU
WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH – CZĘŚCIOWY**

w okresie: od dnia: 4.09.2019 do dnia: 3.12.2019

Sporządzony dnia: 3.12.2019 Przy udziale przedstawicieli

Inwestora: Marek Bem – inspektor nadzoru

Generalnego wykonawcy: Mirosław Jasiurkowski – kierownik robót

Podwykonawcy:

Innych przedstawicieli:

Komisja stwierdza co następuje:

1. Zakres wykonanych robót objęty niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami umowy
2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące zakresy robót:

Lp	Rodzaj wykonanych robót budowlanych	Wartość robót brutto	Jakość robót
1	Roboty żelbetowe, roboty murowe, konstrukcje drewniane, dach, podłoga na gruncie, strop nad parterem, stolarka i ślusarka	800 000,00 zł	dobra

3. Roboty ujęte w pt. 2 zostały wykonane zgodnie z umową, projektem i kosztorysem

4. Ogólny stan zaawansowania i wartość robót wymienionych w niniejszym protokole zawiera tabela na stronie nr 2

Lp	Wykonane roboty budowlane	Wartość kosztorysowa brutto	Stan zaawansowania wg poprzedniego protokołu	Stan zaawansowania na dzień protokołu	Wartość robót objęta protokołem
1	Roboty ziemne, roboty fundamentowe, roboty konstrukcyjno-żelbetowe, przygotowanie terenu	520 000,00 zł	520 000,00 zł	520 000,00 zł	0,00 zł
2	Roboty żelbetowe, roboty murowe, konstrukcje drewniane, dach, podłoga na gruncie, strop nad parterem, stolarka i ślusarka	800 000,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł
3	Instalacja c-o, kanalizacja deszczowa, przyłącze kanalizacji sanitarnej, instalacja oddymiania, instalacje elektryczne i teletechniczne, klimatyzacja, mur oporowy, instalacja sanitarna wewnętrzna, modernizacja kotłowni, instalacja dźwigu osobowego, instalacja p-poż., instalacja kanalizacji, armatura, przyłącze wody, roboty zewnętrzne, wentylacja	1 700 813,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Elewacja, oświetlenie zewnętrzne, nawierzchnie chodników, dróg, parkingów, plac zabaw, ogrodzenie, zazielenienie terenu, roboty wykończeniowe wewnętrzne, wyposażenie kuchni, wyposażenie meblowe i sprzętowe	1 699 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Wykonanie oczyszczalni, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie	520 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
ŁĄCZNIE 100% brutto		5 239 813,91 zł	520 000,00 zł	1 320 000,00 zł	800 000,00 zł
KWOTA BRUTTO do wypłaty		X	0,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł

Data:

03.12.2019 rok

Odbierający:

Wykonawca:

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Remontów

mgr Marek Bem

Strona 1

„KURPAS G & A” T. KURPAS

SPÓŁKA JAWNA

Tomasz Kurpas

WS PÓLNIK

„KURPAS G & A” T. KURPAS
KIEROWNIK ROBÓT

„KURPAS G & A” T. KURPAS

SPÓŁKA JAWNA

43-190 Mikołów ul. Fiołkowa 28a

NIP 635-10-02-298 REGON 272369390

KRS 0000578674 tel. (32) 226-10-37

biuro@kurpas.com.pl www.kurpas.com.pl

Mirosław Jasnowski
Print budowlany 12/00