

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa zaplecza sanitarno szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ulicy Bukowina.					
1		zaplecze sanitarno szatniowe			
1	KNR 2-10	Opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o śr. 1 m w gruntach suchych lub wilgotnych kat.I-II przy głębok.do 5.0 m	m		
d.1	0802-01	37	m	37.000	
				RAZEM	37.000
2	KNR 2-10	Wypełnienie betonem na sucho studni z kręgów o śr. 1.0 m	m		
d.1	0808-01	31*0.3*0.6	m	5.580	
				RAZEM	5.580
3	KNR 2-10	Wypełnienie piaskiem studni z kręgów o śr. 1.0 m	m		
d.1	0808-07	31*0.9*0.6	m	16.740	
				RAZEM	16.740
4	KNR 2-02	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1	0201-01	3.55	m ³	3.550	
				RAZEM	3.550
5	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-01	75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
6	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-01	3.6	m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
7		Prefabrykowany obiekt kontenerowy	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
d.1	0408-02	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej - odwodnienie liniowe	m		
d.1	0606-03	6.1	m	6.100	
				RAZEM	6.100
10	KNR 2-31	Studnie chłonne z kręgów o śr. 1.2 m i głębokości 2.0 m	szt.		
d.1	0604-05	1	szt.	1.000	
	kalk. własna			RAZEM	1.000
11	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0205-04	4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
12		Wykonanie przyłączy wody i kanalizacji wg projektu	szt		
d.1	kalk. własna	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
13		Zakup i dostawa krzeseł do pomieszczeń sali konferencyjnej	szt		
d.1	kalk. własna	20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
14		Zakup i dostawa stołów biurowych 180*90cm	szt		
d.1	kalk. własna	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
15		Zakup i dostawa szafek do szatni	szt		
d.1	kalk. własna	35	szt	35.000	
				RAZEM	35.000
16		Dostawa i montaż ławek	szt		
d.1	kalk. własna	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
17		Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt		
d.1	kalk. własna	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
18		Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000